

## MUNICIPIUL LUGOJ

Direcția investiții finanțări  
Serviciul finanțări și implementare alte programe  
Tel: +4 0256 352 240  
proiecte@primarialugoj.ro



### CĂTRE

**Ministerul Sănătății**  
**D-lui Ministru Alexandru Rafila**

*Referitor: Proiect CONSTRUIRE SPITAL SI FUNCTIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL "DR. TEODOR ANDREI" LUGOJ – contract 74/20/30.03.2023*

Stimate domnule Ministru,

Mă adresez dumneavoastră ca urmare a situației dificile în care ne aflăm, datorită întârzierii destul de mari a proiectului aflat în implementare de Primăria Municipiului Lugoj: **CONSTRUIRE SPITAL SI FUNCTIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL "DR. TEODOR ANDREI" LUGOJ – contract nr. 74/20/30.03.2023.**

Contractul de finanțare a fost semnat în luna martie 2023, iar în luna decembrie 2024 am semnat Actul adițional nr. 1 prin care se prelungește perioada de implementare a proiectului până la data de 30.06.2026.

După semnarea contractului echipa de proiect a demarat achizițiile necesare, cea mai importantă, *Proiectare și execuție pentru CONSTRUIREA SPITAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL "dr. TEODOR ANDREI" Lugoj* fiind demarată în iulie 2023, dar care din motive ce țin de eligibilitatea participanților a fost anulată în februarie 2024. În aprilie 2024 am redemarat această achiziție, care s-a finalizat în iulie 2024 cu desemnarea unui câștigător, dar pentru care, din păcate **nu s-a putut semna contractul, deoarece rezultatul procedurii a fost contestat la CNSC și ulterior în instanță** iar termenul de soluționare al acestui litigiu este 20.01.2025 la Curtea de Apel Timișoara.

Pornind de la această dată, putem presupune că în cel mai bun caz vom semna contractul de proiectare și execuție în februarie 2025, la care dacă adăugăm, așa cum este prevăzut în cererea de finanțare, cele 6 luni necesare realizării proiectului tehnic, cele 24 de luni pentru execuția lucrărilor precum și cele 2 luni necesare dotărilor, **rezultă că termenul de finalizare al proiectului va fi octombrie 2027.** Ținând cont de cele menționate mai sus și având în vedere că termenul de finalizare al lucrărilor conform Cererii de finanțare este 17.03.2026, **rezultă o perioadă de maxim 8 luni pentru finalizarea acestei investiții (execuție lucrări + dotări)**, fără a lua în calcul că există posibilitatea ca acest termen să fie depășit având în vedere complexitatea acestei investiții. Astfel, putem presupune că după semnarea contractului de lucrări, există posibilitatea foarte mare ca pentru finalizarea lucrărilor o parte din cheltuielile eligibile PNRR să trebuiască a fi suportate din bugetul local, la care bineînțeles că se va adăuga și contribuția proprie, lucru pe care Municipiul Lugoj nu și-l poate asuma. Menționăm că în acest moment nu am putut identifica nici sursa de finanțare pentru contribuția proprie de 37.405.837,95 lei.

## MUNICIPIUL LUGOJ

Direcția investiții finanțări  
Serviciul finanțări și implementare alte programe  
Tel: +4 0256 352 240  
proiecte@primarialugoj.ro



Ținând cont de cele menționate anterior **există posibilitatea ca termenul limită de implementare al proiectului să fie depășit.**

În ceea ce privește continuarea lucrărilor în condițiile în care termenul de implementare al proiectului va fi depășit, Municipiului Lugoj nu-și poate asuma suportarea din bugetul local al cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor.

Având în vedere toate informațiile prezentate mai sus și evaluând riscurile aferente, venim la dumneavoastră cu rugămintea de a le analiza și a ne sprijini cu cea mai buna soluție pentru a depăși acest impas în care ne aflăm.

Cu deosebit respect,

Călin - Ionel Dobra  
Primar al Municipiului Lugoj

Silviu Dumitrescu  
Administrator Public

Delia Mircea  
Director

Liviu Savescu  
Manager de proiect